UBND TỈNH BẮC GIANG BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..494/KCN-VP V/v thực hiện giải ngân vốn đầu tư dự án đến 31/12/2012.

Bắc Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện Công văn số 2605/UBND-TH ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án đến 31/10/2012, ước thực hiện hết 31/12/2012.

Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư năm 2012 của dự án Đường ngoài Khu công nghiệp Quang Châu (chi tiết theo biểu đính kèm)./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Luu KT, VT.

KT.TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN

Phượng

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỚN ĐẦU TƯ XDCB 10 THÁNG VÀ ƯỚC CẢ NĂM 2012

(Kèm theo Công văn số 2605/UBND-TH ngày 02/11/2012 của Chủ tịch UBND tính)

DVT: 1.000 đồng

	E	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Kế hoạch	Lũy kế vốn bố trí	Giá trị khối lượng thực hiện	ợng thực hiện	Giá trị giải ngân, thanh toán	ân, thanh toán	Đề nghị điều chính KH XDCB năm 2012	ı chinh KH ăm 2012
STT Danh mục	-		vốn năm 2012	tư dau dự an đến 30/10/2012	Từ 01/01/2012 đến 31/10/2012	Uốc thực hiện 01/01/2012 đến 31/12/2012	Từ 01/01/2012 đến 31/10/2012	Uốc thực hiện 01/01/2012 đến 31/12/2012	Điều chính giảm vốn tăng vốn	Điều chính tăng vốn
Dự án đường ngoài KCN Quang Châu	ıng Châu	29.068.959	736.344	28.332.615	736.344	736.344		736.344		

Bắc Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2012

Người duyệt biểu (Ký tên, đóng dấu)

